



CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO:	Cunha
OBJETO:	Construção de Deck/Mirante no Parque Lavapés e Requalificação das Ruas do Entorno.
PROCESSO:	261/2018

BOLETIM Nº.
173 - Com Desoneração

DATA BASE:
06/11/2018

PRAZO PROPOSTO	INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio
	FINAL: 960 dias a partir da data de assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA	2a. ETAPA	3a. ETAPA	4a. ETAPA	TOTAL
			PERÍODO: 300 dias = 180 dias para licitação + 90 dias para a execução + 30 dias para vistoria	PERÍODO: 120 dias = 90 dias para execução + 30 dias para vistoria e análise contábil da prestação de contas referente à 1ª etapa	PERÍODO: 180 dias = 150 dias para execução + 30 dias para vistoria e análise contábil da prestação de contas referente à 2ª etapa	PERÍODO: 360 dias = 150 dias para execução + 30 dias para vistoria e análise contábil da prestação de contas referente à 3ª etapa + 180 dias para análise final, aprovações e encerramento	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%				100,00%
		R\$	6.205,39				6.205,39
2	DECK CONTEMPLATIVO	%	59,61%	39,75%		0,64%	100,00%
		R\$	374.803,23	249.902,00		4.053,34	628.758,57
3	ESTACIONAMENTO (Travessa Valter Aguiar de Castro)	%		32,20%	67,80%		100,00%
		R\$		77.534,06	163.242,75		240.776,81
4	ESTACIONAMENTO (Alameda Lavapés)	%			93,88%	6,12%	100,00%
		R\$			155.077,44	10.115,36	165.192,80
5	FIDE DE ILUMINAÇÃO - VIAS	%				100,00%	100,00%
		R\$				33.004,43	33.004,43
6	PAISAGISMO	%				100,00%	100,00%
		R\$				240.052,95	240.052,95
7	SINALIZAÇÃO	%				100,00%	100,00%
		R\$				8.161,91	8.161,91
8	LIMPEZA	%				100,00%	100,00%
		R\$				10.187,94	10.187,94
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 372.923,42	R\$ 319.350,86	R\$ 310.234,99	297.490,73	R\$ 1.300.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 8.085,20	R\$ 8.085,20	R\$ 8.085,20	R\$ 8.085,20	R\$ 32.340,80
TOTAL			R\$ 381.008,62	R\$ 327.436,06	R\$ 318.320,19	305.575,93	R\$ 1.332.340,80
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS			28,60%	24,58%	23,89%	22,94%	100,00%

OBSERVAÇÃO - CONFORME:

- Decreto n.º 62.032 de 17/06/2016 - "a liberação dos recursos será feita somente após a conclusão do objeto por parte do beneficiário, ou parcelamento, após a medição de cada etapa concluída".
- Decreto 63.369 de 24/04/2018 - "em convênios com valor igual ou superior a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), poderá incluir o repasse financeiro de 20% (vinte por cento) do total do valor após a expedição da ordem de serviço para o início da obra contratada".

E, PORTANTO, EM RELAÇÃO A ESTE CONVÊNIO, O MUNICÍPIO PODERÁ RECEBER O VALOR DE R\$ 260.000,00 A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DOS 20%, SENDO QUE ESTE VALOR JÁ ESTÁ INTEGRADO NO VALOR DA 1ª ETAPA.

Joel Almir dos Santos Feiraz
Engenheiro Civil - CREA 5069912041
Gestor Técnico e Responsável da Obra
ART 28027230180747671