



CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE TURISMO				MUNICÍPIO				
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos				CUNHA-SP				
OBRA: Construção de Deck, Mirante no Parque Lavapés e requalificação das ruas do entorno				PRAZO PROPOSTO		960 dias		DATA BASE:
				INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio				
				FINAL: 660 dias a partir da data da assinatura do convênio				
								outubro-18
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA	2a. ETAPA	3a. ETAPA	4a. ETAPA	TOTAL	
			PERÍODO: 120 dias	PERÍODO: 120 dias	PERÍODO: 180 dias	PERÍODO: 180 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: 180 dias para início das obras + prazo de execução + 30 dias após a execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PRAZO DE LIBERAÇÃO: prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PRAZO DE LIBERAÇÃO: prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PRAZO DE LIBERAÇÃO: prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição		
1	1. Serviços Preliminares; 2.1 Fundação; 2.2 Superestrutura (50%)	%	28,60				28,60	
		R\$	381.008,62				381.008,62	
2	2.2 Superestrutura(50%); 3.1 Demolição; 3.3 Muro de contenção(50%)	%		24,58			24,58	
		R\$		327.436,06			327.436,06	
3	3.3 Muro de contenção(50%); 3.2 Pavimentação; 4.1 Demolição; 4.2 Pavimentação; 4.3 Muro de contenção; 4.4. Muro de contenção dos passeios.	%			23,89		23,89	
		R\$			318.320,19		318.320,19	
4	2.3. Elementos decorativos;4.5 Recape Alameda Lavapés; 5 Rede de Iluminação; 6 Paisagismo; 7 Sinalização; 8 Limpeza	%				22,94	22,94	
		R\$				305.575,93	305.575,93	
RECURSOS ESTADUAIS			372.923,42	319.350,86	310.234,99	297.490,73		
RECURSOS PRÓPRIOS			8.085,20	8.085,20	8.085,20	8.085,20		
RENDIMENTOS								
SALDO								
T O T A L			381.008,62	327.436,06	318.320,19	305.575,93	1.332.340,80	
Joel Almir dos Santos Ferraz Engº Civil - CREA 5069912041 Gestor e Responsável Técnico ART: 28027230180747671				OBS. Para configuração do prazo foi considerado: 180 dias para licitação e início das obras + 480dias de execução + 120 dias para vistoria e análise da medição + 180 dias para análise das prestações de contas, adequações e encerramento = 960 dias				