



CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

TURISMO			MUNICÍPIO			
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos			CUNHA - SP			
Objeto: Obras de Recuperação do Pavimento Av. Daher Pedro e Contenção de Encostas			PRAZO PROPOSTO		DATA BASE:	
			FINAL - 660 dias		junho-18	
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA PERÍODO: 270 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: 180 dias para início das obras + 60 dias de execução + 30 dias após a execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da	2a. ETAPA PERÍODO: 120 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: prazo de execução (90 dias) + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços,	3a. ETAPA PERÍODO: 120 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: prazo de execução (90 dias) + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços,	TOTAL
1	1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	% R\$	40,66% 5.180,59	29,67% 3.780,14	29,67% 3.780,14	100,00% 12.740,87
2	2- TERRAPLENAGEM	% R\$	25,00% 16.974,23	25,00% 25.461,34	50,00% 25.461,34	100,00% 67.896,91
3	3- gabião	% R\$	25,00% 133.240,38	25,00% 199.860,56	50,00% 199.860,56	100,00% 532.961,50
4	4 - calçada	% R\$	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 9.767,19	100,00% 9.767,19
RECURSOS ESTADUAIS			155.395,19	217.418,81	227.186,01	600.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO			0,00	11.683,24	11.683,23	23.366,47
TOTAL			155.395,19	229.102,05	238.869,24	623.366,47

responsavel tecnico
Joel Almir dos Santos Ferraz

OBS. Para configuração do prazo foi considerado: 180 dias para licitação e início das obras +
240_dias de execução + 60 dias para vistoria e análise da medição +

crea: 5069912041

180 dias para análise das prestações de contas, adequações e encerramento = 660 dias





CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO:	Cunha
OBJETO:	Obras de Recuperação do Pavimento da Avenida
PROCESSO:	260/2018

PRAZO	BOLETIM	DATA BASE:
	172 - Com	05/11/2018
	INÍCIO: 180 dias da data da	
PROP	FINAL: 690 dias a partir da data de	
OSTO		

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA	2a. ETAPA	3a. ETAPA	TOTAL
			PERIODO: 270 dias	PERIODO: 120 dias	PERIODO: 300 dias	
			= 180 dias para licitação + 60 dias para execução	= 90 dias para execução + 30 dias para execução	= 90 dias para execução + 30 dias para execução	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	40,66	29,67	29,67	100,00
		R\$	5.180,59	3.780,14	3.780,14	12.740,87
2	TERRAPLENAGEM	%	25,00	25,00	50,00	100,00
		R\$	16.974,23	25.461,34	25.461,34	67.896,91
3	GABIÃO	%	25,00	25,00	50,00	100,00
		R\$	133.240,37	199.860,57	199.860,56	532.961,50
4	CALÇADA	%			100,00	100,00
		R\$			9.767,19	9.767,19

RECURSOS ESTADUAIS	R\$ 155.395,19	R\$ 217.418,81	R\$ 227.186,00	R\$ 600.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 0,00	R\$ 11.683,24	R\$ 11.683,23	R\$ 23.366,47
T O T A L	R\$ 155.395,19	R\$ 229.102,05	R\$ 238.869,23	R\$ 623.366,47
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS	24,93%	36,75%	38,32%	100,00%

OBSERVAÇÃO - CONFORME:

1. Decreto n.º 62.032 de 17/06/2016 _ "*a liberação dos recursos será feita somente após a conclusão do objeto por parte do beneficiário, ou parcelamento, após a medição de cada etapa concluída "*.

2. Decreto 63.369 de 24/04/2018 _ "*em convênios com valor igual ou superior a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), noderá incluir o repasse financeiro de 20% (vinte por cento) do total do valor após a expedição da*

 Responsável Técnico
 Nome: Joel Almir Dos Santos Ferraz
 CREA: 5069912041
